

Protokół nagrzewania podkładu z wodnym ogrzewaniem podłogowym

Dla ogrzewania typu A1

Miejscowość, data

Zleceniodawca.....

Obiekt adres:

Rodzaj podkładu mineralnego:

Rodzaj ułożenia rur:

Grubość podkładu: mm

Data wylania podkładu podłogowego:

Uwaga:

Wyrzanie podkładu cementowego można wykonać po 28 dniach od wylania, a jastrychu anhydrytowego po 7 dniach od wylania.

Rozgrzewanie podkładu rozpoczęto w dniu

1 dzień	20°C
2 dzień	25°C
3 dzień	30°C
4 dzień	35°C
5 dzień	40°C
6 dzień	45°C
7 dzień	50°C
8 dzień	55°C
9 dzień	55°C
10 dzień	55°C
11 dzień	55°C
12 dzień	55°C
13 dzień	55°C
14 dzień	55°C
15 dzień	55°C
17 dzień	55°C
18 dzień	50°C
19 dzień	45°C
20 dzień	40°C
21 dzień	35°C
22 dzień	30°C
23 dzień	25°C
24 dzień	20°C
25 i 26 dzień - schładzanie jastrychu do warunków pokojowych.	

Zakończono nagrzewanie podkładu podłogowego w dniu

26 dzień - pomiar wilgotności metodą CM

Waga / ciśnienie BAR / wynik

Uwaga: Jeżeli jest więcej pomieszczeń, to należy sporządzić osobny protokół dla badań wilgotności podłoża.

Firma instalacyjna

Inwestor

.....
podpis

.....
podpis